

**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**

«25. » 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГУП ДЕЗ района «Северный» - главный инженер Д.Ю. Хлебалин, представители ООО «СКТ «Север» - чистильщики А.В. Горчаков, Н.В. Горчаков

произвели проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов, соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме по адресу: 9 Северный микрорайон, д. 1

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-159 вентиляционные  
исправны, находятся в рабочем состоянии.

могут быть допущены к эксплуатации \_\_\_\_\_  
; не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_  
.

/Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный» Д.Ю. Хлебалин  
Чистильщики А.В. Горчаков

Д.Ю. Хлебалин

А.В. Горчаков

Н.В. Горчаков

Н.В. Горчаков

Генеральный директор ООО «СКТ «Север» Е.Ф. Гулевский



**АКТ**  
**периодической проверки дымоходов**

«25. » 04. 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Хлебалин Д.Ю. и звено чистильщиков ООО «СКТ «Север» Горчаков А.В., Горчаков Н.В. составили настоящий акт в том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 1 по ул Северной линии

с целью установления пригодности их эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обосновленные дымоходы имеются в квартирах № 1-159
2. Необоснованные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет  $13 \times 13 \text{ см}^2$ , Д-150мм
4. Каналы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см
6. Все отверстия в каналах, кроме ответствий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ. Если имеются нарушения, указать \_\_\_\_\_.
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир \_\_\_\_\_.
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_.  
соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_. Если имеются нарушения, указать \_\_\_\_\_.
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ.**
11. Дымоходы квартир № во внутр. Расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление».
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_.
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям. Если нуждается в ремонте указать №№ кв. \_\_\_\_\_.
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской.

Прочие нарушения \_\_\_\_\_.

Дымоходы для квартир № 1-159 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы кв. №\_\_\_\_\_ не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный» Д.Ю. Хлебалин

Чистильщики:

А.В. Горчаков

Н.В. Горчаков

Генеральный директор ООО «СКТ «Север» Е.Ф. Гулевский

**АКТ**  
**периодической проверки дымоходов**

« 25. » 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Хлебалин Д.Ю. и звено чистильщиков ООО «СКТ «Север» Горчаков А.В., Горчаков Н.В. составили настоящий акт в том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 1 по ул Северной линии

с целью установления пригодности их эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах № 1-159
  2. Необоснованные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_
  3. Сечение канала составляет 13 x 13 см<sup>2</sup>, Д-150мм
  4. Каналы выполнены из красного кирпича
  5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см
  6. Все отверстия в каналах, кроме ответствий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ. Если имеются нарушения, указать \_\_\_\_\_.
  7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир \_\_\_\_\_.
  8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_.  
соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
  9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_. Если имеются нарушения, указать \_\_\_\_\_.
  10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ  
ЗОНЫ.**
  11. Дымоходы квартир № во внутр. Расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
  12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление».
  13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_.
  14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям. Если нуждается в ремонте указать №№ кв. \_\_\_\_\_.
  15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской.
- Прочие нарушения \_\_\_\_\_.  
Дымоходы для квартир № 1-159 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.  
Дымоходы кв. №№ \_\_\_\_\_ не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

/Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный»

Д.Ю. Хлебалин

Чистильщики:

А.В. Горчаков  
Н.В. Горчаков

Генеральный директор ООО «СКТ «Север» Е.Ф. Гулевский