

**АКТ**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**

«08.» 06. 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГБУ «Жилищник района Северный» - главный инженер Д.Ю. Хлебалин, представители ООО «СКТ «Север» - чистильщики А.В. Горчаков, Н.В. Горчаков произвели проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов, соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме по адресу: 2-я Северная линия д. 4. В квартирах №№ 1-4 вентиляция исправна, находится в рабочем состоянии. Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации в кв. №№ 1-4 \_\_\_\_\_; Не могут быть допущены к эксплуатации по причине \_\_\_\_\_.

Гл. инженер ГБУ «Жилищник  
района Северный»

Чистильщики

Д.Ю. Хлебалин

А.В. Горчаков

Н.В. Горчаков

Генеральный директор ООО «СКТ «Север»

Е.Ф. Гулевский

**АКТ**  
**периодической проверки дымоходов**

«08.» 06. 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер ГБУ «Жилищник района Северный» Хлебалин Д.Ю. и звено чистильщиков ООО «СКТ «Север» Горчаков А.В., Горчаков Н.В. составили настоящий акт в том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 4 по 2-й Северной линии с целью установления пригодности их эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах № 1 - 159
2. Необоснованные дымоходы имеются в квартирах № -
3. Сечение канала составляет  $13 \times 13 \text{ см}^2$ , Д-150мм
4. Каналы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см
6. Все отверстия в каналах, кроме ответствий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ. Если имеются нарушения, указать -.
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир -.
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_.  
соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № -. Если имеются нарушения, указать \_\_\_\_\_.
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**.
11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление».
13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_.
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям. Если нуждается в ремонте указать №№ кв. \_\_\_\_\_.
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской.

Прочие нарушения \_\_\_\_\_.

Дымоходы для квартир № 1 - 159 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы кв. №№ \_\_\_\_\_ не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Гл. инженер ГБУ «Жилищник  
района Северный»  
Чистильщики:



Д.Ю. Хлебалин  
А.В. Горчаков  
Н.В. Горчаков

Генеральный директор ООО «СКТ «Север»

Е.Ф. Гулевский

**АКТ**  
**ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ  
(ОТСУТСТВИЯ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ  
КОЛЛЕКТИВНОГО (ОБЩЕДОМОВОГО) ПРИБОРОВ УЧЕТА**

г. Москва

«28» мая 2015 г.

Комиссия в составе: Заместителя директора ГБУ «Жилищник района Северный» Столярова Владимира Владимировича, начальника отдела энергосбережения ГБУ «Жилищник района Северный» Леоненковой И. А., начальника участка ГБУ «Жилищник района Северный» Макарова В.М., мастера участка ГБУ «Жилищник района Северный» Арефьева В.А. произвела обследование на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды и тепловой энергии в подвальном помещении дома по адресу: **2-я Северная линия д. 4.**

Обследование проведено: путем осмотра.

В результате обследования установлено: отсутствие технической возможности установки прибора учета горячей воды и тепловой энергии в подвальном помещении дома.

Подписи лиц, принимавших участие в обследовании:



(В.В. Столяров)

(И.А. Леоненкова)

(В.М. Макаров)

(В.А. Арефьев)